



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLAN DEL SURESTE VERACRUZ
2014 - 2017



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO No.: PR-0158/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ
AUDITOR GENERAL
TITULAR DEL ORGANO DE FISCALIZACION
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
XALAPA ENRIQUEZ, VER.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO ESTAMOS ENVIÁNDOLE A USTED, NUESTRO TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE NOS FUERON ASIGNADOS DEL PROGRAMA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2016 DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUERDO AL MANUAL DE FISCALIZACIÓN, REMITIMOS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

- FORMATO 03, REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS (TRIMESTRE No. 3)

EN ESPERA DE SU COMPRESIÓN Y A RESERVA DE TENER EL PLACER DE SALUDARLE PERSONALMENTE, RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO, CON NUESTRO RECONOCIMIENTO Y ALTA CONSIDERACION.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECIVO NO REELECCION"
IXHUATLAN DEL SURESTE, VER. A 25 DE OCTUBRE DEL 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014-2017

LIC. JOSÉ SANTOS LUIS BARTOLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 082 IXHUALTLÁN DEL SURESTE
Fuente de Financiamiento: CAPUFE
Presupuesto Autorizado: 29,211,825.50

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																			
SE	01	a		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD BENITO JUÁREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	01/01/ 2017	31/03/ 2017	100.00	02/01/ 2017	07/04/ 2017	2,700,000.00	1,928,571.00	771,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2017	30	082	0050																							PERSONA	10,000.00		
SE	01	a		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+186 DE LA COLOMIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	03/04/ 2017	03/05/ 2017	100.00	19/06/ 2017	19/06/ 2017	774,602.21	548,758.50	225,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,149.00		
2017	30	082	0051																							PERSONA	10,000.00		
SJ	02	w		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ (CDSAL V 21) CLAVE 30E090, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	01/01/ 2017	31/03/ 2017	100.00	02/01/ 2017	07/04/ 2017	2,339,758.00	1,671,256.00	668,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2017	30	082	0052																							ALUMNO	600.00		
SE	02	k		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO HACIA COYTLAR DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+510 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 61.00 LUMINARIAS, DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	02/01/ 2017	31/03/ 2017	100.00	02/01/ 2017	27/01/ 2017	1,465,352.00	1,046,880.00	418,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	61.00		
2017	30	082	0053																							PERSONA	500.00		
SE	02	f		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO HACIA COYTLAR DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+510 DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	03/04/ 2017	20/06/ 2017	100.00	24/04/ 2017	26/06/ 2017	2,146,499.00	1,533,214.00	613,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
2017	30	082	0054																							PERSONA	500.00		
SG	03	a		CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA CALLE CHAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 0+336, COLONIA LAS PALOMAS DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	03/04/ 2017	03/05/ 2017	100.00	18/04/ 2017	18/05/ 2017	591,985.00	422,846.00	169,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.33		
2017	30	082	0055																							PERSONA	100.00		
SE	01	j		CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+070, CALLE NIÑOS HEROES DEL KM 0+000 AL KM 0+295 DE LA COLONIA LAS PRIMAS, CALLE CERRADA DE REVOLUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+100, CALLE REVOLUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+334 DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	01/03/ 2017	31/03/ 2017	100.00	02/01/ 2017	02/01/ 2017	2,650,000.00	1,892,857.00	757,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	154.00	
2017	30	082	0056																							PERSONA	1,000.00		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EDOJO BENITO CANALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+141 DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082006 7	BENITO CANALES	100.00	01/01/ 2017	03/04/ 2017	100.00	31/01/ 2017	07/04/ 2017	718,596.17	718,596.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
2017	30	082	0057																							PERSONA	100.00		
SJ	02	k		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30P05050, UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE IXHUALTLÁN DEL SURESTE, VER.	30082000 1	IXHUALTLÁN DEL SURESTE	100.00	02/01/ 2017	31/03/ 2017	100.00	02/01/ 2017	31/03/ 2017	1,360,681.00	1,360,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2017	30	082	0058																							ALUMNO	400.00		

TOTAL DE REVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

14,747,473.3 11,123,459.6 3,624,013.71 0.00 0.00 14,747,473.3 11,123,459.6 3,624,013.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LIC. JOSÉ SANTOS LUIS BARTOLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JAVIER GUTIERREZ GARDUZA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. YAZMÍN PÉREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



SELLO DIGITAL: d/9CJ1J2Xh2zMU6d0gWqUXDSeY+AUZwip0KerYmV9LcW8B9kKtCeun0GcEnZ0G/nlEx/KV9GuliusyViuE2FU2o2BN5FhDYeV5OTrRdRtVtLdSP14mHtG7uJUsrWx9VH0mNOSbGlnjY08QBLYKlXoSjHQFKhji4E=

SEAL OFICINA MUNICIPAL
2014-2017

TESORERIA
2014-2017

CONTRALORIA